

ENTREPRISE SADDI IBRAHIMA

BTP-AEP-HYDRAULIQUE

BP : 2711 – Tél. 20 33 03 33 / 92 86 33/96 99 12. Fax : 73 93 54

RCCM-NI-NIA-2007-A-049 TVA N° 292455 – NIF : 426

13/09/2024

Niamey, le 11/09/2024

Le Directeur Général
Au
Directeur Du Centre

Réf : Marché N° 0842/2023/MF/DGCMP/OB Relatif aux travaux de construction d'un bâtiment à usage de laboratoire d'essais et études sur l'environnement pour le compte du CEA-EM-EMIG à Niamey.

Objet : Réception provisoire

Dans le cadre de l'exécution du marché cité en référence, J'ai l'honneur de solliciter auprès de votre haute bienveillance la réception provisoire des travaux.


Veillez agréer, Mr le Directeur Du Centre, l'expression de mes salutations distinguées.

Ampliation :

Bate International.....1

Chrono.....1

Le Directeur Général.



REPUBLIQUE DU NIGER

MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR,

DE LA RECHERCHE ET DE L'INNOVATION TECHNOLOGIQUE

ECOLE DES MINE, DE L'INDUSTRIE ET DE LA GEOLOGIE

CENTRE EMERGENT ENVIRONNEMENT MINIER

CEA_EM-EMIG

Marché N° : 0842/23/MF/DGCMP/OB

Objet : Travaux de Construction d' un labo

Entreprise : SADDI IBRAHIMA

Délai d'exécution : six (06) mois

Financement : Banque Mondiale

Montant : 199 156 460 F CFA TTC

PROCES VERBAL DE RECEPTION PROVISoire

L'an deux mille vingt-quatre et le trois (03) du mois d'octobre, s'est réunie la commission de réception du Centre Emergent Environnement de l'EMIG (CEA_EM-EMIG) pour procéder à la réception des travaux de construction du laboratoire d'Environnement du CEA_EM-EMIG, objet du marché n° 0842/23/MF/DGCMP/OB.

La commission est composée :

- Du Directeur du Centre CEA_EM-EMIG ;
- Du Responsable de la Passation des Marchés du CEA_EM-EMIG ;
- Du Responsable des Infrastructures de l'EMIG ;
- Du Contrôleur des Marchés Publics et des Opérations Budgétaires/MES/R/IT ;
- Du DI/EU du MES/R/IT ;
- Du Directeur Technique de l'Entreprise Saddi Ibrahim.

Après avoir vérifié l'ensemble des tâches qui incombent à l'entrepreneur, et sur la Base du procès-verbal technique du 19 août 2024 et du procès-verbal de levée des réserves du 24 septembre 2024 les membres de la commission ont constaté que les travaux ont été exécutés dans les règles de l'art et par conséquence, en ont déclaré leur réception.

En foi de quoi nous dressons ce présent procès-verbal de réception des travaux aux jour, mois et an ci-dessus indiqués pour servir et valoir ce que de droit.

Ont signé :

Le DT de l'Entreprise SADDI IBRAHIMA

M. Zoumbeye Amadou

Le SPM du CEA_EM-EMIG

M. Amadou ABDOULAYE

Le Directeur du CEA_EM-EMIG

Dr-Ing OUSMAN Mahamadou

Le Responsable des Infrastructures de l'EMIG

M. SALEY Mahamadou

Le DI/EU du MES/R/IT

M. Abdoulaye GAËBA

CMP/OB/MES/R/IT

M. ABDOUSSALAM MAGAGI



REPUBLIQUE DU NIGER

Fraternité - Travail - Progrès

Intitulé du projet : TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN BATIMENT A USAGE DE LABORATOIRE D'ESSAIS ET ETUDES SUR L'ENVIRONNEMENT POUR LE COMPTE DU CEA_EM-EMIG.

Marché des travaux : N°0842/23/MF/DGCMP/OB

Financement : Banque mondiale

Délai d'exécution des travaux : Six (06) mois

Date de notification : 04/08/2023

Maître d'Ouvrage : EMIG

Maître d'œuvre : BATE International

Entreprise : entreprise SADDI IBRAHIMA

PROCES VERBAL DE LA RECEPTION TECHNIQUE EN DATE DU 19/08/2024

L'an deux mille vingt quatre et le dix neuf du mois d'Août, une commission composée de **Maître d'Ouvrage : EMIG**,

Maître d'œuvre : BATE International et **Entreprise : SADDI IBRAHIMA** a procédé à la réception technique des travaux de construction d'un bâtiment à usage de laboratoire d'essais et études sur l'environnement pour le compte du CEA_EM-EMIG.

Au cours de la visite les réserves suivantes ont été émises :

A- OBSERVATIONS ET RECOMMANDATIONS DES PARTICIPATANTS

Il est recommandé à l'entreprise de :

1. Finaliser la pose d'aluminium-vitré en respectant le dossier d'exécution ;
2. Mastiquer tout les châssis aluminium
3. Finaliser l'étanchéité au niveau de la dalle de l'édicule et le relevé d'étanchéité au niveau de la dalle terrasse ;
4. Exécuter les avaloirs et réceptacles ;
5. Exécuter la fenêtre de la toilette ;
6. Exécuter la grille en fer de 1030 cm X 150 cm ;

7. Exécuter l'échelle métallique et l'installer dans le magasin ;
8. Planter les haies vives ;
9. Surélever les colonnes des douches aux entrées ;
10. Connecter les PVC d'évacuation d'eaux pluviales aux regards et corriger les pavés endommagés ;
11. Connecter le poste téléphonique opérateur au réseau existant ;
12. Remplacer le lavabo et les carreaux cassés ;
13. Corriger la pose des dalles Led 60 X 60, et le raccordement du faux plafond ;
14. Exécuter l'escalier au niveau de la galerie ;
15. Finaliser les raccordements de la tyrolienne au niveau des figures en façade ;
16. Fournir la poubelle en PVC fermée de 200 litres avec roulettes ;
17. Exécuter la peinture blanche sur les carreaux du tableau de paillasses ;
18. Mettre de balais aux bas des portes métalliques et aluminium ;
19. Mettre un extincteur à eau par fraction avec additif de 6 litres et deux extincteurs CO₂ de 2kg ;
20. Encastrier les PPR des doubles éviers.

B. ETAT D'AVANCEMENT DES TRAVAUX :

Le tableau suivant présente l'état d'avancement des travaux par ouvrage.

Entreprise	Ouvrage	Montant HT du Marché de Base	Taux d'exécution	Montant travaux exécutés HT au 30/06/2024	
0. GENERALITES					
Entreprise SADDI IBRAHIMA	TRAVAUX PREPARATOIRES	10 500 000	87,14%	9 150 000	
	AMENAGEMENTS, VOIRIE ET RESEAUX DIVERS	9 840 000	88,8%	9 165 000	
	RESEAU PLOMBERIE GENERALE ET ASSAINISSEMENT	6 972 980	39,8%	2 775 980	
	RESEAU DE DISTRIBUTION GENERALE BASSE TENSION	16 037 500	100,0%	16 037 500	
	TOTAL GENERALITES	43 350 480	85,65%	37 128 480	
	I. BATIMENT LABORATOIRE				
	GROS-ŒUVRES-CHARPENTE-COUVERTURE- ETANCEITE	53 849 490	99,97%	53 835 299	
	REVETEMENT SCELLES COLLES- PEINTURE- FAUX PLAFOND	21 413 900	100,00%	21 413 900	
	MENUISERIE ALUMINIUM - MÉTALLIQUE – BOIS – VITRERIE	12 475 000	92,57%	11 548 300	
	PLOMBERIE SANITAIRE-ASSAINISSEMENT	7 473 500	100%	7 473 500	

ELECTRICITE - CLIMATISATION - VENTILATION - DETECTION INCENDIE	22 696 000	97,36%	22 096 000
SYSTEME ANTI INTRUSION ET VIDEO SURVEILLANCE	6 100 000	100,00%	6 100 000
TOTAL BATIMENT LABORATOIRE	124 007 890	99,51%	123 395 499
TOTAL GENERAL HT	167 358 370	95,92%	160 523 979

C. LISTE DE PRESENCE : (voir annexe)

ONT SIGNE :

Pour le Maitre d'Ouvrage

*S. Pham-bon
Rep CEA-EN-ERIC*

Pour le Maitre d'œuvre

(BATE International)



*[Signature]
Ibrahim KAEINOM*

Pour l'Entreprise (Saddi Ibrahim)

*[Signature]
Iy Zoumbeye Amadou*

MO

LISTE DE PRESENCE DU 15 / 08 / 2024

NOM ET PRENON	STRUCTURE	SIGNATURE
1. KAZI Nour Ibrahim	BATE International	
2. SALEY Mohamedou	ETIC	
3. Abdoul Kader Djibrina	BATE International	
4. Djibril Falalou Abdou	Ese Saddy Ibrahim	
5. Fombeye Amadou O	Ese Saddy Ibrahim	
6. ISSAKA HA BOLL Amadou Tidjani	BATE International	
7. Mahaman Sani Ali Tame	Bate International	
8.		
9.		
10.		
11.		
12.		
13.		
14.		
15.		