

# REPUBLIQUE DU NIGER

*Fraternité - Travail - Progrès*

**Intitulé du projet : TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN BATIMENT A USAGE DE LABORATOIRE D'ESSAIS ET ETUDES SUR L'ENVIRONNEMENT POUR LE COMPTE DU CEA\_EM-EMIG.**

**Marché des travaux :** N°0842/23/MF/DGCMP/OB

**Financement :** Banque mondiale

**Délai d'exécution des travaux :** Six (06) mois

**Date de notification :** 04/08/2023

**Maître d'Ouvrage :** EMIG

**Maître d'œuvre :** BATE International

**Entreprise :** entreprise SADDI IBRAHIMA

PROCES VERBAL DE LA RECEPTION TECHNIQUE EN DATE DU 19/08/2024

L'an deux mille vingt quatre et le dix neuf du mois d'Août, une commission composée de **Maître d'Ouvrage : EMIG**,

**Maître d'œuvre : BATE International** et **Entreprise : SADDI IBRAHIMA** a procédé à la réception technique des travaux de construction d'un bâtiment à usage de laboratoire d'essais et études sur l'environnement pour le compte du CEA\_EM-EMIG.

Au cours de la visite les réserves suivantes ont été émises :

## **A- OBSERVATIONS ET RECOMMANDATIONS DES PARTICIPATANTS**

Il est recommandé à l'entreprise de :

1. Finaliser la pose d'aluminium-vitré en respectant le dossier d'exécution ;
2. Mastiquer tout les châssis aluminium
3. Finaliser l'étanchéité au niveau de la dalle de l'édicule et le relevé d'étanchéité au niveau de la dalle terrasse ;
4. Exécuter les avaloirs et réceptacles ;
5. Exécuter la fenêtre de la toilette ;
6. Exécuter la grille en fer de 1030 cm X 150 cm ;

7. Exécuter l'échelle métallique et l'installer dans le magasin ;
8. Planter les haies vives ;
9. Surélever les colonnes des douches aux entrées ;
10. Connecter les PVC d'évacuation d'eaux pluviales aux regards et corriger les pavés endommagés ;
11. Connecter le poste téléphonique opérateur au réseau existant ;
12. Remplacer le lavabo et les carreaux cassés ;
13. Corriger la pose des dalles Led 60 X 60, et le raccordement du faux plafond ;
14. Exécuter l'escalier au niveau de la galerie ;
15. Finaliser les raccordements de la tyrolienne au niveau des figures en façade ;
16. Fournir la poubelle en PVC fermée de 200 litres avec roulettes ;
17. Exécuter la peinture blanche sur les carreaux du tableau de paillasses ;
18. Mettre de balais aux bas des portes métalliques et aluminium ;
19. Mettre un extincteur à eau par fraction avec additif de 6 litres et deux extincteurs CO<sub>2</sub> de 2kg ;
20. Encastrier les PPR des doubles éviers.

**B. ETAT D'AVANCEMENT DES TRAVAUX :**

Le tableau suivant présente l'état d'avancement des travaux par ouvrage.

Entreprise	Ouvrage	Montant HT du Marché de Base	Taux d'exécution	Montant travaux exécutés HT au 30/06/2024
	<b>0. GENERALITES</b>			
	TRAVAUX PREPARATOIRES	10 500 000	87,14%	9 150 000
	AMENAGEMENTS, VOIRIE ET RESEAUX DIVERS	9 840 000	88,8%	9 165 000
	RESEAU PLOMBERIE GENERALE ET ASSAINISSEMENT	6 972 980	39,8%	2 775 980
	RESEAU DE DISTRIBUTION GENERALE BASSE TENSION	16 037 500	100,0%	16 037 500
	<b>TOTAL GENERALITES</b>	<b>43 350 480</b>	<b>85,65%</b>	<b>37 128 480</b>
	<b>I. BATIMENT LABORATOIRE</b>			
	GROS-ŒUVRES-CHARPENTE-COUVERTURE- ETANCEITE	53 849 490	99,97%	53 835 299
	REVETEMENT SCELLES COLLES- PEINTURE- FAUX PLAFOND	21 413 900	100,00%	21 413 900
	MENUISERIE ALUMINIUM - MÉTALLIQUE – BOIS – VITRERIE	12 475 000	92,57%	11 548 300
	PLOMBERIE SANITAIRE-ASSAINISSEMENT	7 473 500	100%	7 473 500
Entreprise SADDI IBRAHIMA				

*Handwritten signature*

ELECTRICITE - CLIMATISATION - VENTILATION - DETECTION INCENDIE	22 696 000	97,36%	22 096 000
SYSTEME ANTI INTRUSION ET VIDEO SURVEILLANCE	6 100 000	100,00%	6 100 000
TOTAL BATIMENT LABORATOIRE	124 007 890	99,51%	123 395 499
<b>TOTAL GENERAL HT</b>	<b>167 358 370</b>	<b>95,92%</b>	<b>160 523 979</b>

C. LISTE DE PRESENCE : (voir annexe)

ONT SIGNE :

Pour le Maitre d'Ouvrage

*S. Pham-bon*  
*Rep CEA-EN-ERIC*

Pour le Maitre d'œuvre


*(BATE International)*

*[Signature]*  
*Ibrahim KAEINOM*

Pour l'Entreprise *(Saddi Ibrahim)*  
*Iy Zoumbeye Amadou*

*MO*

LISTE DE PRESENCE DU 15 / 08 / 2024

NOM ET PRENOM	STRUCTURE	SIGNATURE
1. KAZI Nour Ibrahim	BATE International	
2. SALEY Mohamedou	ETIG	
3. Abdoul Kader Djibrina	BATE International	
4. Djibril Falalou Abdou	E <sup>se</sup> Sadi Ibrahim	
5. Fombeye Amadou O	E <sup>se</sup> Sadi Ibrahim	
6. ISSAKA HA BOLL Amadou Tidjani	BATE International	
7. Mahaman Sani Ali Tame	Bate International	
8.		
9.		
10.		
11.		
12.		
13.		
14.		
15.		